

23 juin 2006

00 :21	VADS	idem
00 :45	VADS	Orages isolés à l'E. Cellules au NE
00 :51	VADAMMA	Forte activité électrique. Plus rien à site 8°. Plantage
		Reboot. VAD1 et SCAN OK
01 :05	VADAMMA	1er VAD foire 01:09. Reboot
01 :17	VADAMMA	OK après modifs
01 :32	VADAMMA	
01 :47	VADAMMA	Plantage driver 2 ^{ème} VAD à 01 :54
01 :56	VADAMMA	Plantage à 01 :59. Reboot
Remplissage gasoil avant la pluie		
02 :17	VADAMMA	OK LG
02 :31	VADAMMA	OK LG
02 :46	VADAMMA	OK LG
Passage RHI1 à 45°		
02 :58	VADAMMA	OK
03 :13	VADAMMA	OK
03 :27	VADAMMA	OK Plantage à 03:36 Lancement VAD2
03 :40	VAD2	Pour compléter le précédent
03 :49	VADAMMA	LG arrive sur radar. A 03 :53 ; Gouttes sur pluviomètre
04 :04	VADAMMA	Vent fort; roulotte ballotte...
04 :20	VADAMMA	Il pleut fort + Perturbations électromagnétiques. Plantage
		RHI à 04 :27
04 :28	VAD2	
04 :34	VADAMMA	
04 :49	VADAMMA	Perte de signal sur certains secteurs
05 :04	VADAMMA	OK
05 :19	VADAMMA	OK
05 :34	VADAMMA	Plantage. Relance driver
05 :40	VAD2	OK
05 :48	VADAMMA	Perte de puissance des échos
06 :03	VADAMMA	Doppler: moins de roues de vélo dans le signal
06 :13	VAD2	OK
06 :19	VADAMMA	OK
06 :34	VADAMMA	OK
06 :49	VADAMMA	Perte de l'IA
06 :57	VAD2	OK
07 :03	VAD2	OK
07 :12	VADAMMA	
Lucas Besson et Paul Leroy		
07 :50	VADAMMA	OK. Plantage à la fin et reboot: les données sont bonnes
08 :38	VAD1	OK
09 :01	VAD2	OK
09 :09	VADS	OK
10 :44	VADS	OK
10 :46	VADS	OK
10 :49	VAD1	Planté
10 :57	VAD1	OK

11 :47	VADS	OK
12 :03	VADS	OK
12 :23	VADS	OK Bourgeonnement plein E
12 :24	VADAMMA	Remarque: Visualisation inversée
12 :45	VADAMMA	OK
13 :07	VADS	
13 :09	VADAMMA	OK
13 :24	VADAMMA	OK
13 :38	VADAMMA	OK Pluie: grosses gouttes, puis pluie fine Très bref en début de séquence
13 :52	VADAMMA	Pluie intense en début de séquence. IA saute pendant VAD1
13 :54	VADAMMA	Pluie intense. Ça décoiffe!
14 :09	VADAMMA	idem. ZDR=3 dB dans les coeurs de réflectivité ρ_{HV} et Φ_{dp} mauvais : ρ_{HV} =1 à 2 au lieu de 0 à 1 Φ_{dp} =0 toujours
14 :20	VADAMMA	OK
14 :33	VADAMMA	Planté. Rebooté
14 :52	VADAMMA	OK
15 :08	VADS	OK
15 :09	VADS	OK
15 :47	VADS	OK
15 :49	VADAMMA	Perte d'IA Récupéré jusqu'à 15:56
16 :06	VADAMMA	Planté en tir vertical

Georges Scialom et Jacques Faroux

16 :18	VADAMMA	OK?
16 :33	VADAMMA	OK?
16 :58	VADAMMA	Pb IA : arrêté
17 :00	VADAMMA	OK?
17 :22	VADAMMA	Planté. Reboot
17 :40 ?	Changement de la bouteille d'azote	
18 :15	VADAMMA	(fin à 18 :30)
18 :32	VADAMMA	Rien à part le système précédent qui s'éloigne à plus de 100 km
19 :07	VADS	Rien à l'horizon
19 :09	VADS	id
19 :38	VADS	id
20 :02	VADS	
20 :04	VADS	id
20 :31	VADS	
20 :58	VADS	id
21 :30	VADS	
21 :59	VADS	CAF décroche. Courant magnétron ne démarre pas
22 :10	VADS	Le courant repart. Pas de cellule à 200 km
22 :12	VADS	Rien à l'horizon
22 :44	VADS	
23 :14	VADS	id
23 :45	VADS	
23 :47	VADS	id